

ОТЧЕТ  
о реализации проекта инициативного бюджетирования

**Восстановление Мемориального комплекса  
в парке Победы в поселке Всеволодо-Вильва. 2 этап (Благоустройство прилегающей территории)**  
(название проекта)  
**Александровский муниципальный округ**  
(муниципальное образование)  
**Александровский муниципальный округ**  
(наименование муниципального района (муниципального округа,  
городского округа)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.						
	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4							
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15	16 = 6 - 11
1302596,00	1170000,00	2000,00	129413,60	1182,40	1302596,00	1170000,00	2000,00	129413,60	1182,40	1302596,00	1170000,00	2000,00	129413,60	1182,40	0,00

ДС1 - средства бюджета Пермского края;

ДС2 - собственные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения;

ДС4 - денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта в срок до 1 сентября года предоставления субсидии на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	мес.	8	7
2	Реализация проекта в предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на финансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае сроки с даты заключения соглашения	День	12	12

Представитель инициативной группы


  
 (подпись) \_\_\_\_\_ Лучникова С.Г.  
 (ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава муниципального района -  
 глава администрации Александровского  
 муниципального района

М.П.



  
 (подпись) \_\_\_\_\_ Богатырева С.В.  
 (ФИО)

Заместитель начальника финансового управления  
 администрации Александровского  
 муниципального района

  
 (подпись) \_\_\_\_\_ Плотникова Т.Г.  
 (ФИО)