

ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования

«Восстановление Мемориального комплекса в парке Победы в поселке Всеволодо-Вильва» (первый этап)
(название проекта)

(муниципальное образование)
Александровский муниципальный округ Пермского края
(наименование муниципального района (муниципального округа),
городского округа)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. руб. | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. руб. | | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | Причины отклонения | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|--|-----------------------|--------------------|----------|----------|------------------------|-----------|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------|
| | всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | | | | ДС4 | | | | | | | | |
| 1 = 2 + 3 + 4 + 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 7 + 8 + 9 + 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 12 + 13 + 14 + 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 6 - 11 | 17 |
| 1135,86400 | 1022,00000 | 31,96400 | 70,60000 | 11,30000 | 1135,86400 | 1022,00000 | 31,96400 | 70,60000 | 11,30000 | 1027,95600 | 914,09292 | 31,96400 | 70,60000 | 11,30000 | 107,90708 | Экономия по итогам аукциона |

ДС1 - средства бюджета Пермского края;

ДС2 - собственные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения;

ДС4 - денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт |
|-------|--|----------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта в срок до 1 сентября года предоставления субсидии на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | мес. | 8 | 6 |
| 2 | Реализация проекта в предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на финансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае сроки с даты заключения соглашения | мес. | 12 | 10 |


Представитель инициативной группы



Лучникова С.Г.
(подпись) (ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава муниципального района -
Администрации Александровского
муниципального района



Богатырева С.В.
(подпись) (ФИО)



начальника финансового управления
Администрации Александровского
муниципального района



Плотникова Т.Г.
(подпись) (ФИО)