

ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования

«Здоровое поколение» (обустройство уличной общедоступной спортивно-игровой площадки)
(название проекта)

(муниципальное образование)
Александровский муниципальный округ Пермского края
(наименование муниципального района (муниципального округа,
городского округа)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. руб.				Отклонение, тыс. руб.	Причины отклонения						
	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3			ДС4					
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15	16 = 6 - 11	17
1 064,000 00	957,2800 0	0,96000 0	81,5350 0	24,2250 0	1 064,000 00	957,280 00	0,9600 0	81,5350 0	24,22 500	874,148 00	767,4 2800	0,960 00	81,535 00	24,225 00	189,85200	Экономия по итогам аукциона

ДС1 - средства бюджета Пермского края;

ДС2 - собственные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения;

ДС4 - денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта в срок до 1 сентября года предоставления субсидии на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	мес.	8	5
2	Реализация проекта в предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на финансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае сроки с даты заключения соглашения	мес.	12	9

Представитель инициативной группы



Ахмадуллина Г.С.
(ФИО)

Подтверждаю сведения подтверждаю:



Богатырева С.В.
(ФИО)



Самоедильский начальник финансового управления администрации Александровского муниципального района



Плотникова Т.Г.
(ФИО)