

ОТЧЕТ  
о реализации проекта инициативного бюджетирования

**«Устройство ограждения (забора) территории плавательного бассейна МКУ «Спорткомплекс «Зевс» в р.п. Яйва»**  
(название проекта)

(муниципальное образование)  
**Александровский муниципальный округ Пермского края**  
(наименование муниципального района (муниципального округа),  
городского округа)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. руб.				Отклонение, тыс. руб.	Причины отклонения						
	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4								
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15	16 = 6 - 11	17
1025,00 000	922,5000 0	1,00000 0	71,8000 0	29,7000 0	1025,00 000	922,500 00	1,00000 0	71,8000 0	29,7000 0	1019,875 00	917,375 00	1,00000 0	71,8000 0	29,7000 0	5,12500	Экономия по итогам аукциона

ДС1 - средства бюджета Пермского края;

ДС2 - собственные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения;

ДС4 - денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта в срок до 1 сентября года предоставления субсидии на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	мес.	8	5
2	Реализация проекта в предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае сроки с даты заключения соглашения	мес.	12	11

Представитель инициативной группы

  
(Подпись)

Никифорова С.В.  
(ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава администрации Александровского  
Муниципального района

  
(Подпись)

Богатырева С.В.  
(ФИО)



Администрация финансового управления  
Александровского  
Муниципального района

  
(Подпись)

Плотникова Т.Г.  
(ФИО)